

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRUJILLO

Gerencia de Obras Públicas - Subgerencia de Supervisión de Obras

CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Anexo 03 del Contrato N.º 018-2026-MDT/GOP

Trujillo, 30 de junio de 2026

Obra	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Manuel Vera Enríquez
CUI	2687013
Tramo	Desde Av. España hasta Av. Teodoro Valcárcel
Contratista	Consorcio Vial Vera Enríquez
Monto contratado	S/ 4 850 000.00
Plazo de ejecución	92 días calendario (01/07/2026 al 01/10/2026)

El contratista presenta el cronograma valorizado de la obra, aprobado por la supervisión. Las partidas se ejecutan por frentes de trabajo para mantener habilitado un carril de circulación durante toda la obra.

Partida	Inicio	Fin	% programado
Obras provisionales y demoliciones	01/07/2026	15/07/2026	10%
Movimiento de tierras y base granular	16/07/2026	20/08/2026	35%
Carpeta asfáltica en caliente	21/08/2026	15/09/2026	35%
Veredas, sardineles y señalización	16/09/2026	01/10/2026	20%

Ing. Carlos Alberto Rojas Paredes
Residente de obra - Consorcio Vial Vera Enríquez

Ing. María Elena Castillo Vega
Supervisora de obra - CIP 98431