

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRUJILLO

Gerencia de Obras Públicas - Subgerencia de Supervisión de Obras

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO

Informe N.º 087-2026-MDT/GOP/SGSO

Trujillo, 30 de setiembre de 2026

A	Arq. Luis Fernando Gamarra Ríos - Gerente de Obras Públicas
De	Ing. Jorge Luis Mendoza Alvarado - Subgerente de Supervisión de Obras
Asunto	Avance físico de la obra Av. América Sur al 30/09/2026
CUI	2687102
Contratista	Consorcio Vial América Sur
Avance programado / real	45% / 38%

Es grato dirigirme a usted para informar que el avance real de la obra es menor al programado. Se descontó un 4% del avance reportado en agosto, porque la supervisión observó un tramo de carpeta asfáltica que el contratista debe reponer.

El contratista presentó un plan de aceleración con un segundo frente de trabajo a partir de octubre. Se recomienda hacer seguimiento semanal hasta recuperar el atraso.

Mes	Programado acumulado	Ejecutado acumulado
Julio	12%	11%
Agosto	28%	27%
Setiembre	45%	38%

Ing. Jorge Luis Mendoza Alvarado
Subgerente de Supervisión de Obras